



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Одељење републичке грађевинске инспекције
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 920-363-354-00496/2017-07
Датум: 13. новембар 2017. године
18000 Ниш, Страхињића Бана бб

Грађевински инспектор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решавајући по службеној дужности у предмету извођења радова на изградњи Аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница Српска Кућа – Левосоје од КМ 934+354,73 до КМ 942+413,31 и завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од КМ 933+600 до КМ 934+354,725, због чега се на основу члана 178. став 1. тачка 6. и члана 184. а у вези са чланом 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-измена), Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/2015) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

НАРЕЂУЈЕ СЕ инвеститору ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар Краља Александра 282, да радове на изградњи Аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница Српска Кућа – Левосоје од КМ 934+354,73 до КМ 942+413,31 и завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од КМ 933+600 до КМ 934+354,725, заврши у року од 30 дана.

Уколико инвеститор не заврши објекат у остављеном року, предузеће се даље мере прописане истим чланом закона.

Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење сходно члану 184. став 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-измена).

Образложење

Дана 1. новембра 2017. године, републичка инспекција овог министарства извршила је ванредни инспекцијски надзор (теренски и канцеларијски), на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),

Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) и Закона о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

Констатовано је да је за извођење радова издато Решење о одобрењу за изградњу број 351-03-01149/7/2009-07 од 4.5.2010. године, Потврђен пријем потребне документације и главног пројекта, број 351-03-00164/2012-07 од 17.9.2015. године и постоји писани акт број 953-18722/15-1 од 26.9.2015. године, којим инвеститор ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" подноси Пријаву радова којом је предвиђен рок почетка радова 28.8.2015. године, а рок завршетка радова 28.12.2015. године.

За изградњу Аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница Српска Кућа – Левосоје од КМ 934+354,73 до КМ 942+413,31 Инвеститор радова склопио је Уговор о извођењу радова број 454-846 од 21.8.2015. године, са "МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА" д.о.о. Нови Београд, Савски Насип 1-3, којим је уговорен рок за завршетак радова од 16 месеци од дана закључења Уговора. Након истека рока из Уговора, дана 22.12.2016. године под бројем 454-1304, сачињен је АНЕКС бр. 1, којим је дефинисан нови рок за завршетак уговорених радова до 30. октобра 2017. године. Захтевом за продужетак рока за завршетак радова, извођач радова "МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА" обратио се инвеститору дописом број 14207/17 од 23.10.2017. године, којим се предлаже нови датум за завршетак радова и то 30.6.2018. године. Овај захтев је од стране инвеститора прослеђен на изјашњење Стручном надзору КОРИДORA СРБИЈЕ, дописом број 953-22366/17-1 од 30.10.2017. године. Степен извршења радова, до дана вршења контроле је 82,5%.

За завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од КМ 933+600 до КМ 934+354,725 Инвеститор радова склопио је Уговор о извођењу радова број 454-958 од 18.10.2016. године, са "СРБИЈААУТОПУТ" д.о.о. Београд, Љубе Чупе 5, којим је уговорен рок за завршетак укупно уговорених радова I и II основне групе радова, од 6 месеци од дана закључења Уговора. Након истека рока из Уговора, дана 12.6.2017. године под бројем 454-566, сачињен је АНЕКС бр. 1, којим је дефинисан нови рок за завршетак уговорених радова до 15. августа 2017. године. Дана 23.10.2017. године, под бројем 454-1155, сачињен је АНЕКС бр. 2 којим је дефинисан нови рок за завршетак уговорених радова до 30. октобра 2017. године. Степен извршења радова, до дана вршења контроле је 25%.

Примерак Записника достављен је надзираном субјекту дана 3. новембра 2017 године, са назнаком у Записнику да надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе у року од 5 радних дана, како је тај рок истекао дана 10. новембра 2017. године и није било писаних примедби, доноси се ово решење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије – Административној комисији, у року од 15 дана од дана његовог пријема, а преко ове инспекције, таксирана са 440 динара, сагласно Тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/03...50/11), на подрачун Министарства број 840-31018845-58, позив на број 05-128, модел плаћања 97.

Достављено:

- Инвеститору,
- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- Архиви Нишавског управног округа.

РЕПУБЛИЧКИ
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Драган Ђорђевић, дипл.инж.грађ,
