



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-111/20/2016-02

Датум: 24.04.2017. год.

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), потпредседница Владе и министарка доноси

О Д Л У К У

о измени

Уговора о извођењу радова

на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", ЈН број 19/2016

1. Назив и адреса Наручиоца:

Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, саседиштем у Београду, улица Немањина бр. 22 – 26.

2. Врста наручиоца:

Наручилац из члана 2., став 1., тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Опис предмета набавке (за услуге), односно природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова / назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 19/2016 су:

- 1. радови – извођење радова** на изградњи леве траке аутопута Е 75 (деоница У-крака), гранични прелаз "Келебија" – Петља „Суботица Југ“), изградња кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем (км 22+709,63), санација петље „Југ“ (км 23+618,00) и реконструкција трасе од км 22+709,63 до км 23+618,00 – између кружне раскрснице и петље „Југ“, која деоница се гради на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 05.10.2009. године и

Допунског решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 20.09.2010. године, у свему

2. према пројектно-техничкој документацији и усвојеној Понуди Добављача број 2-5033/13 од 20.09.2016. године; пројектно-техничка документација састоји се од:
- Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - сектор 3: укрштај са М-22.1 - петља "Суботица-Југ", укрштај са Биковачким путем - петља "Суботица-Југ", Пројектант "Вианжењеринг" д.о.о., Нови Сад
 - Измена пројектног решења Допуне Главног пројекта Аутопута Е75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ", сектор 3: од км 17+625 до постојеће петље "Суботица-Југ"- Пројектант "Вианжењеринг" д.о.о., Нови Сад;
 - Укидање наплатне рампе непосредно пре петље "Суботица-Југ";

и

3. **пројектантске услуге** - услуге израде пројектно-техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", са техничком контролом, у складу са Техничким спецификацијама /Пројектним задатком из усвојене Понуде Добављача број 2-5033/13 од 20.09.2016. године:
- сектор 0: Привремена веза од постојећег државног пута I реда (магистрални пут М-17.1) до км 1+320.00
 - сектор 1: ГП "Келебија" од км 1+320.00 – укрштај са М-17.1(Е662)
 - сектор 2: укрштај са М-17.1(Е662) – укрштај са М22.1
 - сектор 3: укрштај са М-22.1 - петља "Суботица-Југ", укрштај са М-22.1 – укрштај са Биковачким путем.

Радови и услуге које су предмет јавне набавке бр. 19/2016 и Уговора на чију измену се ова Одлука односи извршавају се у свему према Понуди број 2-5033/13 од 20.09.2016. године и Техничким спецификацијама и Пројектним задатком, усвојеним Предмером и предрачуном и свим осталим деловима и прилозима Понуде, а који су саставни делови предметног Уговора, као и у складу са одредбама *Анекса бр. 1 Уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ“, ЈН број 19/2016, (у даљем тексту: Анекс бр. 1),* као и према важећим законима, прописима, техничким условима и стандардима који важе за предметну врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила струке.

Назив и ознака из Општег речника набавки:

45233130-9 Радови на изградњи аутопутева и 71320000-7 Услуге техничког пројектовања;
По спроведеном поступку јавне набавке бр. 19/2016 закључен је Уговор о о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", ЈН број 19/2016, заведен код Наручиоца под бројем 404-02-111/15/2016-02 од 09.11.2016. године – у даљем тексту: **Уговор**.

Анексом бр. 1 (број Анекса бр. 1 код Наручиоца: 404-02-111/15/2016-02 од 01.03.2017. године; број Анекса бр. 1 код Корисника: У-139/17 од 24.02.2017. године; број Анекса бр. 1 код Добављача: 2-5033/103 од 24.02.2017. године) продужен је првобитно уговорени рок од 100 дана (рачунајући од дана увођења Добављача у посао у својству извођача радова) за извођење радова и пружање пројектантских услуга, и прецизирана су права и обавеза уговорних страна поводом продужења наведеног рока. *Анексом бр. 1* утврђен рок за завршетак радова је 20.03.2017. године, а рок за пружање пројектантских услуга је 24.04.2017. године.

4. Вредност уговора:

Првобитно уговорена вредност радова и услуга од 102.899.996,62 динара без пореза на додату вредност (без ПДВ-а), односно 123.479.995,94 динара са порезом на додату вредност (са ПДВ-ом), остаје неизмењена.

5. Објективни разлози за измену Уговора / основ за измену:

Предмет измена уговора је продужење рока за пружање пројектантских услуга, утврђеног чланом 2. *Анекса бр. 1*, а на основу испуњености услова за продужење уговореног рока сходно одредбама члана 9. *Уговора*, као и прецизирање права и обавеза уговорних страна поводом продужења наведеног рока, укључујући и прецизирање у погледу начина плаћања.

Садржај закљученог Уговора у потпуности је истоветан садржају Модела уговора као саставног дела конкурсне документације за јавну набавку 19/2016.

Одлука о изменама Уговора доноси се услед постојања објективних разлога за измену, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, односно *Уговору*, у складу са законом, и односи се на следеће:

I Мења се члан 6. Основног уговора, који је на основу члана 2. *Анекса бр.1* гласио:

„Добављач се обавезује да радове које су предмет овог Уговора изврши до 20.03.2017. године. Добављач се обавезује да пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши до 24.04.2017. године.“

тако да сада гласи:

„Добављач се обавезује да радове које су предмет овог Уговора изврши до 20.03.2017. године. Добављач се обавезује да пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши до 24.05.2017. године.“

Извод из Конкурсне документације (Модел уговора) за јавну набавку бр. 19/2016:

Чланом 6. *Уговора* предвиђено је следеће: „Добављач се обавезује да радове и пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши у року од 100 дана од дана увођења Добављача у посао у својству Извођача радова.“

Чланом 7. став 1. *Уговора* предвиђено је следеће: „Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе постигну писани споразум, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, овом Уговору, односно који су предвиђени посебним прописима.“

Члан 9. став 1. и став 2. гласе:

„Добављач има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора и из објективних разлога предвиђених законом везаних за пружање пројектантских услуга које су предмет овог Уговора.

Добављач има право да захтева продужење рока за пружање пројектантских услуга из члана 1. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради уговорену пројектно техничку документацију или њене поједине делове, односно да пружи уговорене пројектантске услуге.“

Члан 2. Анекса бр. 1 гласи:

„Уговорне стране сагласно констатују да су се стекли услови за продужење уговореног рока сходно одредбама члана 8. и члана 9. Основног уговора, на основу чега се мења члан 6. Основног уговора, тако да сада гласи:

„Добављач се обавезује да радове које су предмет овог Уговора изврши до 20.03.2017. године.

Добављач се обавезује да пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши до 24.04.2017. године.“ „

У погледу испуњености услова за продужење уговореног рока у вези пружања пројектантских услуга, дана 19.04.2017. године Добављач, Конзорцијум компанија на чијем челу је Војпут ад Суботица, дописом број 5-5033/148/1 од 19.04.2017. године (дел. бр. код Наручиоца: 404-02-111/2016-02), поднео је захтев за продужење уговореног рока у погледу пружања пројектантских услуга, с обзиром да су се стекли услови за такво продужење, предвиђени Уговором, и то из разлога везаних за пружање пројектантских услуга, у складу са одредбама чл. 7. и 9. Уговора.

У захтеву су садржани наводи из којих произилази да је Добављач дана 30.03.2017.год. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставио *Пројекат за грађевинску дозволу Аутопута Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица - Југ“, СЕКТОР 1: гранични прелаз „Келебија“ – укрштај са државним путем ИБ реда бр. 12 (М-17.1), од км 1+320 до км 12+800 (КП32917/2 К.О. Доњи Град, парцеле дате у прилогу)* ради упућивања на стручну контролу (доставница бр. 142/17 од 30.03.2017.год. „ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад), као и да до дана подношења захтева за продужење рока у погледу пројектантских услуга није добијен извештај Вршиоца стручне контроле. Такође, наведено је да Добављач (пројектант) нема утицаја на време израде извештаја Вршиоца стручне контроле и да новонастала ситуација указује на немогућност испуњења уговорних обавеза до истека уговореног рока - 24.04.2017.год., у складу са чланом 2. Анекса бр. 1 Уговора.

У предметном захтеву истакнуто је да је рок за израду извештаја вршиоца стручне контроле, утврђен усвојеним динамичким планом за израду пројектно техничке документације, био 10 дана (укупан рок за стручну контролу и техничку контролу ПГД-а по усвојеном динамичком плану је 14 дана), те да из наведеног произилази да је тај рок пробијен, па је предложено продужење рока за 30 (тридесет) дана за реализацију предметног Уговора у погледу пружања пројектантских услуга, а у односу на рок утврђен Анексом бр. 1, што би значило да закључењем посебног анекса Уговора

рок за пружање пројектантских услуга буде продужен до 24.05.2017. године, а да се динамички план се мора ревидовати у складу са описаном ситуацијом.

Наручилац се сагласио са захтевом за продужење рока у погледу пружања пројектантских услуга, с обзиром на условљеност испуњења обавезе Додављача поступањем надлежних институција (ревизионе комисије).

На основу наведеног, испуњени су услови предвиђени чланом 9., став 2. *Уговора* за продужење уговореног рока из разлога везаних за пружање пројектантских услуга.

У Анексу бр. 2 *Уговора*, закљученом на основу ове Одлуке, биће наведено да ће исти правна дејства у погледу продужења рока производити од дана 24.04.2017. године.

II Изменама *Уговора* које ће бити утврђене закључењем посебног Анекса бр. 2 *Уговора* у складу са овом Одлуком, биће утврђено следеће:

-**да се** Додављач обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у складу са одредбом члана 34. став 4. Основног уговора, најкасније до дана 12.05.2017. године, и то тако да рок њене важности буде најмање за 60 дана дужи од рока за испуњење уговорних обавеза.

-**да се** Додављач обавезује да у року од 7 дана од дана закључења тог анекса *Уговора* достави Наручиоцу ревидирану динамику достављања пројектне документације. Ревидирање треба да буде извршено на основу измена у погледу продужења рока за пружање пројектантских услуга и за нереализовани део уговорних обавеза, све у складу са условима из основног *Уговора*, а Додављач се обавезује да и друге своје активности на реализацији *Уговора* прилагоди продужењу уговореног рока у складу са предметним анексом *Уговора* и овом Одлуком.

Предметне измене утврђују се с циљем прецизирања права и обавеза уговорних страна, ради реализације *Уговора* на предвиђени начин, у складу са смислом и домаћајем појединих уговорних одредаби.

III Изменама *Уговора* које ће бити утврђене закључењем посебног Анекса бр. 2 *Уговора* у складу са овом Одлуком, биће прецизиран начин плаћања како у наставку следи.

Мења се члан 3. став 3. *Уговора*, који је гласио:

„Наручилац ће 20% (двадесетпроцената) укупне уговорене вредности радова и пружених пројектантских услуга исплатити авансно, најраније у року од 10 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 34. овог *Уговора*, а 65% (шездесетпетпроцената) укупне уговорене вредности радова и пружених пројектантских услуга ће исплатити путем привремених ситуација са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације. Преосталу вредност од 15% (петнаестпроцената) укупне уговорене вредности радова и пројектантских услуга које су предмет овог *Уговора* ће исплатити са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања окончане ситуације. Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након што износ аванса буде у потпуности оправдан кроз привремене ситуације.“

тако да сада гласи:

„,Наручилац ће 20% (двадесетпроцената) вредности радова и пружених пројектантских услуга исплатити авансно, након достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 34. овог *Уговора*,

а преостали део уговорене вредности радова и пружених пројектантских услуга ће исплатити путем ситуација (привремене/окончане) са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације. Укупна вредност за исплату по окончаној ситуацији за изведене радове и окончаној ситуацији за пројектантске услуге (збирно) не може бити мања од 15% укупне уговорене вредности радова и услуга, утврђене у члану 2. Основног уговора. Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након што износ аванса буде у потпуности оправдан кроз привремене ситуације.“

Мења се члан 4. став 1. Уговора, који је гласио:

„Цену за радове и услуге из члана 1. овог Уговора Наручилац ће исплатити Додављачу на следећи начин:

- 20% авансно најраније у року од 10 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 34. овог Уговора
- 65% у складу са стварно извршеним радовима и пруженим услугама које су предмет овог Уговора, а на основу испостављених привремених ситуација,
- 15% у складу са испостављеном окончаном ситуацијом.“

тако да сада гласи:

„Цену за радове и услуге из члана 1. овог Уговора Наручилац ће исплатити Додављачу на следећи начин:

- 20% авансно, након достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 34. овог Уговора
- преостали део уговорене вредности радова и пружених пројектантских услуга - у складу са стварно извршеним радовима и пруженим услугама које су предмет овог Уговора, а на основу испостављених ситуација (привремене/окончане), с тим што укупна вредност за исплату по окончаној ситуацији за изведене радове и окончаној ситуацији за пројектантске услуге (збирно) не може бити мања од 15% укупне уговорене вредности радова и услуга, утврђене у члану 2. Основног уговора.“

У члану 4. Уговора, иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Привремене и окончане ситуације ће се испостављати посебно за изведене радове, а посебно за пружене пројектантске услуге.“

Остали ставови члана 4. Уговора прате хронологију која настаје након увођења новог става 2.

Предметне измене утврђују се с циљем прецизирања начина плаћања ради реализације Уговора на предвиђени начин, у складу са смислом и домаћајем појединих уговорних одредби.

Првобитно уговорена вредност радова и услуга од 102.899.996,62 динара без пореза на додату вредност (без ПДВ-а), односно 123.479.995,94 динара са порезом на додату вредност (са ПДВ-ом), **као ни остали елементи Уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија"-петља "Суботица Југ", ЈН бр. 19/2016, број уговора код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Наручиоца: 404-02-111/15/2016-02 од 09.11.2016. године, и Анекса бр. 1 Уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница:**

гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија"-петља"Суботица Југ", ЈН бр. 19/2016, не мењају се.

Прилози:

- Захтев за продужење рока У-1272/17 од 20.02.2017. године (пројектантске услуге);
- Одлука Корисника С-9603/17 од 20.04.2017. године

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И
МИНИСТАРКА

Проф. др Зорана З. Михајловић