



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-111/16/2016-02

Датум: 22.02.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), потпредседница Владе и министарка доноси

О Д Л У К У

о измени

Уговора о извођењу радова

на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", ЈН број 19/2016

1. Назив и адреса Наручиоца:

Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреса седиштем у Београду, улица Немањина бр. 22 – 26.

2. Врста наручиоца:

Наручилац из члана 2., став 1., тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Опис предмета набавке (за услуге), односно природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова / назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 19/2016 су:

3.1. радови –извођење радова на изградњи леве траке аутопута Е 75 (деоница У-крака), гранични прелаз "Келебија" – Петља „Суботица Југ“, изградња кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем (км 22+709,63), санација петље „Југ“ (км 23+618,00) и реконструкција трасе од км 22+709,63 до км 23+618,00 - између кружне раскрснице и петље „Југ“, која деоница се гради на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 05.10.2009. године и Допунског решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 20.09.2010. године, у свему према пројектно-техничкој документацији и усвојеној Понуди Додављача број 2-5033/13 од 20.09.2016. године; пројектно-техничка документација састоји се од:

- Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - сектор 3: укрштај са М-22.1 - петља "Суботица-Југ", укрштај са Биковачким путем - петља "Суботица-Југ", Пројектант "Виа инжењеринг" д.о.о., Нови Сад

- Измена пројектног решења Допуне Главног пројекта Аутопута Е75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица--Југ", сектор 3: од км 17+625 до постојеће петље "Суботица-Југ"- Пројектант "Виa инжењеринг" д.о.о., Нови Сад;
- Укидање наплатне рампе непосредно пре петље "Суботица-Југ";

и

3.2.пројектантске услуге - услуге израде пројектно-техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", са техничком контролом, у складу са Техничким спецификацијама / Пројектним задатком из усвојене Понуде Добављача број 2-5033/13 од 20.09.2016. године:

- сектор 0: Привремена веза од постојећег државног пута I реда (магистрални пут М-17.1) до км 1+320.00
- сектор 1: ГП "Келебија" од км 1+320.00 - укрштај са М-17.1(Е662)
- сектор 2: укрштај са М-17.1(Е662) - укрштај са М22.1
- сектор 3: укрштај са М-22.1 - петља "Суботица-Југ", укрштај са М-22.1 - укрштај са Биковачким путем

Радови и услуге које су предмет јавне набавке бр. 19/2016 и Уговора на чију измену се ова Одлука односи извршавају се у свему према Понуди број 2-5033/13 од 20.09.2016. године и Техничким спецификацијама и Пројектним задатком, усвојеним Предмером и предрачуном и свим осталим деловима и прилозима Понуде, а који су саставни делови предметног Уговора, као и у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким условима и стандардима који важе за предметну врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила струке.

3.3.Назив и ознака из Општег речника набавки:

45233130-9 Радови на изградњи аутопутева и 71320000-7 Услуге техничког пројектовања;

По спроведеном поступку јавне набавке бр. 19/2016 закључен је *Уговор о о извођењу радована изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", ЈН број 19/2016, заведен код Наручиоца под бројем 404-02-111/15/2016-02 од 09.11.2016. године – у даљем тексту: Уговор.*

4. Вредност уговора:

Првобитно уговорена вредност радова и услуга од 102.899.996,62 динара без пореза на додату вредност (без ПДВ-а), односно 123.479.995,94 динара са порезом на додату вредност (са ПДВ-ом), остаје неизмењена.

5. Објективни разлози за измену Уговора / основ за измену:

Предмет измена уговора је продужење рока за извођење радова и пружање пројектантских услуга, утврђеног чланом 6. Уговора, као и прецизирање права и обавеза уговорних страна поводом продужења наведеног рока, а на основу испуњености услова за продужење уговореног рока сходно одредбама члана 8. и члана 9. Уговора.

Одлука о изменама Уговора доноси се услед постојања објективних разлога за измену, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсnoj документацији, односно Уговору, у складу са законом, и односи се на следеће:

I Мења се члан 6. Уговора, тако да сада гласи:

„Добављач се обавезује да радове које су предмет овог Уговора изврши до 20.03.2017. године.

Добављач се обавезује да пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши до 24.04.2017. године.“

Извод из Конкурсне документације (Модел уговора) за јавну набавку бр. 19/2016:

Чланом 6. Уговора предвиђено је следеће: *„Добављач се обавезује да радове и пројектантске услуге које су предмет овог Уговора изврши у року од 100 дана од дана увођења Добављача у посао у својству Извођача радова.“*

Чланом 7. став 1. Уговора предвиђено је следеће: *„Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе постигну писани споразум, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсnoj документацији, овом Уговору, односно који су предвиђени посебним прописима.“*

Чланом 8. став 1. Уговора предвиђено је следеће: *„Добављач има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора из објективних разлога предвиђених законом везаних за извођење радова, а који разлози би се појавили током извођења радова, као и у следећим случајевима:*

- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;*
- ванредни догађаји везани за одбрану земље;*
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач;*
- због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Добављача.*

Члан 9. став 1. и став 2. гласе:

„Добављач има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора и из објективних разлога предвиђених законом везаних за пружање пројектантских услуга које су предмет овог Уговора.

Добављач има право да захтева продужење рока за пружање пројектантских услуга из члана 1. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради уговорену пројектно техничку документацију или њене поједине делове, односно да пружи уговорене пројектантске услуге.“

I У погледу испуњености услова за продужење уговореног рока у вези извођења радова, дана 26.01.2017. године Добављач, Конзорцијум компанија на чијем челу је Војпут ад Суботика, дописом број 5-5033/86, поднео је захтев за продужење уговореног рока, с обзиром да су се стекли услови за такво продужење, предвиђени Уговором, и то из разлога везаних за извођење радова, у складу са одредбама чл. 7. став 1. и чл. 8. став 1. Уговора.

Наиме, због извођења радова на санацији путног објекта - надвожњака преко државног пута IА реда број 1 (E75) на km 26+600 (у оквиру саобраћајне петље „Суботица-Југ“), који је у надлежности ЈП „Путеви Србије“, а којим радовима је директно условљена реализација Уговора у делу који се односи на санацију петље „Југ“ (km 23+618,00) и реконструкцију трасе од km 22+709,63 до km 23+618,00 - између кружне раскрснице и петље „Југ“, појавила се потреба за продужењем предвиђеног рока за извођење радова по Уговору.

Дописом ЈП „Путеви Србије“ Наручилац је обавештен о томе да радови на санацији надвожњака преко државног пута IА реда број 1 (E75) на km 26+600 (у оквиру саобраћајне петље „Суботица-Југ“) могу бити окончани до 20.03.2017. године.

По захтеву за продужење рока у погледу извођења радова стручни надзор је констатовао следеће (дел.бр. акта: 01/2017 од 17.02.2017. године:

- прегледом самог надвожњака, утврђено да постоје оштећења која морају да се санирају пре завршетка радова на предметном пројекту. Пре свега, слегање високог насипа и шљунчаног клина изазвало је оштећење асфалтног слоја на прелазним плочама и одвајање крила надвожњака од тела надвожњака, а самим тим и лом конструкције пешачке стазе преко надвожњака. Такође је констатовано да је завршни слој асфалтбетона на петљи „Суботица – Југ“ условљен kotaма завршног слоја асфалтбетона на надвожњаку. На петљи „Суботица – Југ“ је предвиђено да каблови за осветљење петље пролазе кроз пешачку стазу на надвожњаку, па, пошто је конструкција пешачке стазе на надвожњаку урушена, онемогућен је прелаз каблова за осветљење са једне на другу страну аутопута. Пролаз кабловске канализације кроз труп аутопута би захтевао додатне непредвиђене трошкове за Инвеститора (Наручиоца), јер предмером радова није предвиђена позиција „подбушивања аутопута за пролаз кабловске канализације.

Поводом наведеног захтева, стручни надзор је констатовано да су разлози за продужење рока оправдани и дао предлог да рок за извођење радова буде продужен до **20.03.2017.** године (дел.бр. акта: 01/2017 од 17.02.2017. године); Добављач је доставио Сагласност за продужење рока 5-5033/96 (дел.бр. код Корисника: У-1273/17 од 20.02.2017. године), којим актом се изјаснио да је сагласан да рок за завршетак радова буде 20.03.2017.године;

од стране Коридори Србије д.о.о. Београд, као Корисника по предметном Уговору, донета је Одлука С-9259/17 од 21.02.2017. године поводом захтева за продужењем уговореног рока за извођење радова, а Наручилац је дао сагласност на захтев од 22.02.2017. године - све у складу са условима Уговора.

На основу наведеног, испуњени су услови предвиђени чланом 8., став 1., алинеја 4. Уговора за продужење уговореног рока из разлога везаних за извођење радова.

II У погледу испуњености услова за продужење уговореног рока у вези пружања пројектантских услуга,Добављач, Конзорцијум компанија на чијем челу је Voјput ad Subotica, дописом број 5-5033/94 од 20.02.2017. године, поднео је захтев за продужење уговореног рока у погледу пружања пројектантских услуга, с обзиром да су се стекли услови за такво продужење, предвиђени Уговором, и то из разлога везаних за пружање пројектантских услуга, у складу са одредбама чл. 7. и 9. Уговора.

У захтеву су садржани наводи из којих произилази да је усвојеним Динамичким планом израде пројектно-техничке документације предвиђено прибављање локацијских услова путем обједињене процедуре (неопходних за израду пројектне документације за Сектор 1 на аутопуту E75, деоница ГП „Келебија“ – петља „Суботица-Југ“) до 10.12.2016. године, а како би уговорене обавезе у погледу пројектантских услуга биле извршене од стране Добављача до истека уговореног рока.

Услед чињенице да су локацијски услови исходовани тек 06.02.2017. године, дакле – са укупно 57 дана закашњења у односу на усвојену динамику, Добављач је захтевао продужење рока уговореног рока у погледу пружања пројектантских услуга за додатних 57 дана. Поред тога, у захтеву је наведено да се обновљени предпројектни услови разликују од претходно издатих због промене фактичког стања на терену, услед чега ће нека пројектна решења морати да претрпе измене, што условљава потребу за продужењем рока за извршење уговорених услуга. С обзиром да је Добављач уведен у посао у својству извођача радова дана 18.11.2016. године, од када тече рок предвиђен чланом 6. основног Уговора, захтевано продужење рока за пружање пројектантских услуга је до 24.04.2017. године.

Наручилац је дао сагласност за продужење рока у погледу пружања пројектантских услуга дана 22.02.2017. године - све у складу са условима Уговора.

На основу наведеног, испуњени су услови предвиђени чланом 9., став 2. Уговора за продужење уговореног рока из разлога везаних за пружање пројектантских услуга.

III Изменама Уговора које ће бити утврђене закључењем посебног Анекса Уговора у складу са овом Одлуком, биће утврђено следеће:

„Добављач се обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у складу са одредбом члана 34. став 4. Основног уговора, и то тако да рок њене важности буде за 60 дана дужи од рока за испуњење уговорних обавеза.“

Члан 34. став 4. Уговора гласи:

„Добављач се обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова, односно пружања пројектантских услуга, и то тако да рок њихове важности буде за 60 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, односно извршене примопредаје Наручиоцу.“

На основу наведеног, испуњени су услови за наведену измену Уговора.

IV Изменама Уговора које ће бити утврђене закључењем посебног Анекса Уговора у складу са овом Одлуком, биће утврђено да се Добављач обавезује да у року од 7 дана од дана закључења тог Анекса Уговора достави Наручиоцу ревидиран детаљан динамички план извођења радова као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације, као и ревидирану динамику достављања пројектне документације. Ревидирање треба да буде извршено на основу измена у погледу продужења рока за извођење радова и пружање пројектантских услуга, све у складу са условима из основног Уговора, а Добављач се обавезује да и друге своје активности на реализацији Уговора прилагоди продужењу уговореног рока у складу са предметним Анексом Уговора и овом Одлуком.

Предметна измена утврђује се с циљем прецизирања права и обавеза уговорних страна, ради реализације Уговора на предвиђени начин, у складу са смислом и домаћајем појединих уговорних одредби.

Првобитно уговорена вредност радова и услуга од 102.899.996,62 динара без пореза на додату вредност (без ПДВ-а), односно 123.479.995,94 динара са порезом на додату вредност (са ПДВ-ом), као ни остали елементи Уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље „Суботица Југ“ и пружању услуга израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија"-петља"Суботица Југ", ЈН бр. 19/2016, број уговора код Министарства грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре као Наручиоца: 404-02-111/15/2016-02 од 09.11.2016. године, не мењају се.

Прилози:

- Захтев за продужење рока 5-5033/86 (извођење радова);
- Акт надзорног органа: 01/2017 од 17.02.2017. године;
- Сагласност за продужење рока (дел.бр. У-1273/17 од 20.02.2017. године);
- Захтев за продужење рока У-1272/17 од 20.02.2017. године (пројектантске услуге);
- Одлука Корисника Одлука С-9259/17 од 21.02.2017. године.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ

И

МИНИСТАРКА



Проф. др Зорана З. Михајловић