



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/20/2018-02

Датум: 16.07.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

ОДЛУКУ БР. 2

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, број 404-02-82/11/2018-02 од 02.08.2018. године, Партија 1 (у даљем тексту: Основни уговор)

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за израду пројектне документације је 31.01.2020. године за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дужи од рока за извршење услуге.

Образложење

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs ;

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаментског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000 Партија 1.

4. Првобитна вредност уговора је 9.200.000,00 РСД без ПДВ, 11.040.000,00 РСД са ПДВ.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Измена уговора односи се на **члан 4. став 1. и 2.** Основног уговора којим је одређен рок извршења и услуге, **члан 6.** који се односи на достављање банкарске гаранције.

7. Објективни разлози за измену Основног уговора:

Извршилац **IWA Consalt д.о.о.**, Београд, је благовремено, дана 18.06.2019. године поднео Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора.

На основу одредбе члана 17. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом, поред осталог дефинисано да рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Извршилац је навео као разлог за продужење рока извршења услуге чињеницу да је Пројектант припремио и доставио Идејно решење за добијање Локацијских услова за ППВ Пећина 2, дана 08.04.2019. године. Дана, 23.05.2019. године одбијен је Захтев од Дирекције за воде, а дана 07.06.2019. године поднет је обновљен Захтев који је у техничком смислу продискутован и усаглашен са Дирекцијом за воде и Србија водама, али услови још нису добијени. У делу обраћања за добијање локацијских услова на поднето Идејно решење кроз ЦЕОП институцију, показује да рок не може бити испуњен, јер поред тренутне процедуре са Идејним решењем где је обновљен захтев за добијање локацијских услова, финализација пројекта обухвата и израду Идејног пројекта (верификација на Ревизионој комисији). Пројекат за грађевинску дозволу (Техничка контрола) и Пројекат за извођење. За завршетак преосатлих пројектантских активности потребно време износи до 4,5 месеца, уз време резервисано за Републичку ревизиону комисију и Техничку контролу до 2 месеца.

Наручиоцу је достављена сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево, број 342 од 03.07.2019. године.

С обзиром на наведено, мењају се :

- **члан 4. став 1. и став 2.** Основног уговора, тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за израду пројектне документације је 31.01.2020. године за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево.

-**члан 6. став 1.** Основног уговора тако да сада гласи:


Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на

приговор и платива на први позив, а у корист Паручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог:

1. Захтев за продужење рока извршења услуге, од 18.6.2019. године;
2. Сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 342 од 3.7.2019. године.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА

Проф. др Зорана З. Михајловић

