



Република Србија  
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/26/2018-02

Датум: 16.07.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

**О Д Л У К У 1**

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг, Партија 3 (у даљем тексту: Основни уговор)

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за израду пројектне документације је 31.01.2020. године за израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом

**Образложење**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs) ; Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, Инвеститор.
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки израде пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг. Назив и ознака из општег речника набавки:** 65130000 Партија 3.
- 4. Првобитна вредност уговора је 12.000.000,00 РСД без ПДВ.**
- 5. Вредност уговора након измене је непромењена.**

6. Измена уговора односи се на члан. 4. став 2. Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге, члан 6. који се односи на достављање банкарске гаранције.

#### 7. Објективни разлози за измену Основног уговора:

Извршилац **IWA Consalt д.о.о.**, Београд, благовремено, дана 18.06.2019. године поднео је Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора.

На основу одредбе члана 18. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом поред осталог дефинисано да, рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 4. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Извршилац је навео разлоге за продужење рока извршења услуге. Због непостојања планске документације за део трасе регионалног цевовода на територији општине Мионица и Љиг неопходно је било ући у измену плана детаљне регулације ових општина.

Рани јавни увид је завршен, чека се мишљење институција /имаоца јавних овлашћења. У току је припрема за јавни увид у нацрт плана и обављање стручне контроле нацрта.

Након усвајања плана детаљне регулације, преостале активности на финализацији пројекта обухватају израду Идејног пројекта ( верификација на Републичкој ревизионој комисији) Пројекат за грађевинску дозволу ( Техничка контрола) и Пројекат за извођење.

За завршетак преосталих пројектантских активности потребно време износи од 4 до 4,5 месеци, уз време резервисано за Републичку ревизиону комисију и Техничку контролу од 1,5 до 2 месеца.

Наручиоцу је достављена сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 342 од 03.07.2019. године.

С обзиром на наведено, мења се :

-Мења се члан 4. став 1. и став 2. Основног уговора, тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за израду пројектне документације је 31.01.2020. године за израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг;

**-члан 6. став 1.** Основног уговора тако да сада гласи:

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
И МИНИСТАРКА

Проф. др Зорана З. Михајловић