



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 401-02-162/24/2018-02

Датум: 10.06.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр 031-01-40/2017-02 од 07 07 2017 године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

О Д Л У К У број 1

о измени Уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број 401-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године (Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи железничке пруге - 45234100.

Првобитна вредност Основног уговора износи 453.845.847,59 динара без ПДВ, односно 544.614.657,10 динара са ПДВ-ом.

Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.

Измена Основног уговора односи се на продужење рока за завршетак радова у члану 5., на достављање Банкарских гаранција, члан 15., достављање Полисе осигурања, члан 16. и члан 33. који се односи на примену Основног уговора.

Објективни разлози за измену уговора: Дана 06.06.2019. године, Извођач, STRABAG d.o.o. Београд, Београд, ул. Милутина Милашковића бр. 3б, у складу са чланом 9. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока за завршетак радова, заводни број 62МКС/2019 од 03.06.2019. године (у даљем тексту: Захтев).

Извођач је навео да је упутио Захтев у коме је изнео разлоге немогућности завршетка радова у уговореном року због:

Измена у пројектно-техничкој документацији по налогу и уз сагласност Наручиоца.

- Израда новог пројекта за извођење који обухвата радове на мосту на км 0+252,46, а који обухвата значајне промене у обиму радова обухваћених у првобитној техничкој документацији.
- Израда новог пројекта за извођење који обухвата радове на санацији постојећег колектора дуж Јазавске улице, услед стварно утврђеног стања на терену, а који нису били обухваћени у првобитној техничкој документацији.
- Израда новог пројекта за извођење који обухвата радове на објектима скретничког блока Јазава и објекта контејнерског типа, а који подразумева значајне промене у опису и обиму позиција радова обухваћених у првобитној Техничкој документацији.

Прекида радова који трају дуже од 2 дана, а који нису настали кривицом Извођача.

- Нерешог питања прилаза објектима на мосту изградње Распутнице Јазава. Техничком документацијом предвиђена је изградња штитног колосека и скретница на распутници Јазава на делу постојећег пута између постојећег путног прелаза и постојећих објеката у дужини од цц 150m, чиме се укида прилаз постојећим објектима у наставку пута. Неопходно је обезбедити прилаз постојећим објектима и након завршетка радова на изградњи Распутнице Јазава.
- Непотпуне експропријације које је условила измена у изради нових техничких решења на скретничком блоку Јазава и на траси колосека у зони парцеле број 1701 КО Смедерево на деоници од км 0+150 до км 0+200.
- Нерешених питања постојећих енергетских, телекомуникационих и водоводних инсталација, а које нису биле обухваћене у првобитној Техничкој документацији.

Из наведених разлога, Извођач је упутио Захтев да се продужи рок за завршетак радова у трајњу од 54 дана од дана завршетка радова према Уговору.

У прилогу Захтева је и мишљење стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд, у коме је наведено да је надзорна служба сагласна са разлозима оправданости продужетака рока за извођење радова, те је констатовао да су исти у складу са разлозима дефинисаним чланом 9. Основног уговора.

Надзорна служба је предложила да се размотри опција за продужетак рока за извођење радова у свему према захтеву Извођача.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 1 којим се мењају чланови 5., 15. 16. и 33. Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог:

1. Захтев за продужење рока за завршетак радова, заводни број 62МКС/2019 од 03.06.2019. године;
2. Мишљење стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерско – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Мирјана Поповић дипл.инж.саобр.



Саобраћајни институт ЦИП д.о.о

Немањина 6/IV
11 000 Београд

н/р: г-ђа Александра Наумовић, дипл. грађ. инж.
Руководилац тима стручног надзора

"STRABAG" д.о.о.
Бр. 64 MKS/2019
07.06. 20 19 год.
BEOGRAD

ПРЕДМЕТ: Изградња јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза

Члан 9. Измена уговора - Захтев за продужење рока за завршетак радова

Поштовани,

На основу Уговора бр. 404-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године Извођач је дана 22.03.2019. године, када су се стекли услови по Уговору, започео са извођењем радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза.


У складу са чланом 9. горе поменутог Уговора, Извођач радова упућује Захтев за продужење рока за завршетак радова, због немогућности завршетка радова у уговореном року и то по основу:

- Измена у пројектно-техничкој документацији по налогу и уз сагласност Наручиоца и то:
 - o Израда новог Пројекта за извођење који обухвата радове на мосту на км 0+252,46, а који обухвата значајне промене у обиму радова обухваћених у првобитној Техничкој документацији.
 - o Израда новог Пројекта за извођење који обухвата радове на санацији постојећег колектора дуж Језавске улице, услед стварно утврђеног стања на терену, а који нису били обухваћени у првобитној Техничкој документацији.
 - o Израда новог Пројекта за извођење који обухвата радове на објектима скретничког блока Језава и објекта контејнерског типа, а који подразумева значајне промене у опису и обиму позиција радова обухваћених у првобитној Техничкој документацији.
- Прекида радова који трају дуже од 2 дана, а који нису настали кривицом Извођача:
 - o Нерешеног питања прилаза објектима на месту изградње Распутнице Језава. Техничком документацијом предвиђена је изградња штитног колосека и скретница на распутници Језава на делу постојећег пута између постојећег путног прелаза и постојећих објеката у дужини од цц 150m, чиме се укида


прилаз постојећим објектима у наставку пута. Неопходно је обезбедити прилаз постојећим објектима и након завршетка радова на изградњи Распутнице Језава.

- Непотпуне експропријације која је условила изменама и изradi нових техничких решења на скретничком блоку Језава и на траси колосека у зони парцеле број 1701 КО Смедерско на деоци од км 0+150 до км 0+200.
- Нерешених питања постојећих енергетских, телекомуникационих и водоводних инсталација, а које нису биле обухваћене у првобитној Техничкој документацији.

Извођач радова, из наведених разлога, упућује захтев за продужење рока за завршетак радова из Уговора у трајању од 54 дана, до 12.08.2019. године.



Душан Коцић
одговорни извођач радова



**МИШЉЕЊЕ НАДЗОРНЕ СЛУЖБЕ ВЕЗАНО ЗА ЗАХТЕВ ИЗВОЂАЧА ЗА
ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРЕНОГ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ,
ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО- МАЛА КРСНА
ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ У ЛУЦИ СМЕДЕРЕВО**

На основу члана 9. став 3. Уговора бр 404-02-162/22/2018-02 од 28.02.2019. (МСГИ), односно бр. 1МКС/2019 од 28.02.2019. (СТРАБАГ) о извођењу радова, закључен између Републике Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као Наручиоца и Групе понуђача, члана групе понуђача, носилац посла „СТРАБАГ“ д.о.о. са седиштем у Београду, чији је носилац посла „СТРАБАГ“ д.о.о. дана 07.06.2018. доставио допис бр.64МКС/2019 са образложењем о нужности продужетка рока за извођење предметних радова.

На основу уговора о вршењу стручног надзора наш бр. 111-12/19 од 11.03.2017. год. Ваш бр. 404 02 30/8/2018 02 од 19.02.2019. год. чланом 9. дефинисана је и обавеза давања мишљења на захтеве извођача радова на Уговор о изградњи, уз сагласност Наручиоца, уколико захтеви извођача имају утицаја на уговорену цену, рок или количине радова.

Ценећи све наводе у допису, Надзорна служба је сагласна са разлозима оправданости продужетка рока за извођење предметних позиција, и констатује да су у складу са разлозима дефинисаним чланом 9. Уговора.

Потврђујемо да су наводи које износи Извођач тачни, па у складу са тим и захтев Извођача оправдан.

Сходно изнетом, предлажемо да Инвеститор размотри опцију продужетка рока за извођење радова, у свему према захтеву Извођача.

Руководилац тима надзора:


Александар Наумовић, дипл.инж.грађ.