



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 401-02-162/28/2018-02

Датум: 15.10. 2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

О Д Л У К У број 3

о измени Уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број 401-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године (Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи железничке пруге - 45234100.

Првобитна вредност Основног уговора износи 453.845.847,59 динара без ПДВ, односно 544.614.657,10 динара са ПДВ-ом.

Вредност Основног уговора након измене: 472.524.942,72 динара без ПДВ, односно 567.029.930,40 динара са ПДВ-ом.

Основ за измену Основног уговора:

Основ за измену Уговора налази се у члану 115. став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама Члану 9 и Члану 21 Основног уговора.

Основ и објективни разлози за измену Основног уговора који се односе на измену вредности уговорених радова.

Законом о јавним набавкама у члану 115. став 1 предвиђено је да наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предметне набавке с тим да се вредност уговора може

повећати максимално 5%, односно 5.000.000,00 динара док је у ставу 3. предвиђено је да се лимити из става 1 не примењују на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Чланом 21 Основног уговора, уговорени су вишкови радова и примена Посебних узанси о грађењу.

Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, и Наручиоца, према процедури из члана 21. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између утврђених вредности вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 21.

Стручни надзор на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, Саобраћајног института ЦИП д.о.о Београд, дао је сагласност на исказане све вишкове и мањкове радова.

Подаци о апропријацији у буџету:

Средства за предметне вишкове радова из Анекса 3 Основног уговора у износу од 22.414.914.15 обезбеђена су у оквиру Раздела 22, Глава 22.0-МГСИ, Програм 0702-Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450-Саобраћај, Пројекат 5028-Изградња пруге Радинац-Смедерево до нове луке Смедерево, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти.

Основ и објективни разлози за измену Основног уговора који се односе на рок извођења радова:

Законом о јавним набавкама у члану 115. став 2 предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Чланом 9 Основног уговора предвиђено је да се рок за извођење радова између осталог може продужити на основу писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року и то због прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, као и због измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.

Извођач радова је званичним дописом број 46-МКС/2019 дана 06.05.2019. године обавестио Наручиоца о потреби извођења додатних радова који су неопходни за реализацију Основног уговора. Дана 17.05.2019. године Наручиоцу је достављен преглед и образложење непредвиђених радова који су неопходни за реализацију Основног уговора.

Дана, 06.08.2019. године добијено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, чиме су се остварили услови за додатне радове на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Додатни радови се не могу у технолошком и економском смислу одвојити од Основног уговора, односно извођење додатних радова је неопходно за извршење радова према Основном уговору. Узимајући у обзир обим и врсту додатних радова као и њихову технолошку зависност са позицијама радова из Основног уговора, неопходно је обезбедити додатно време за уговарање и реализацију наведених радова.

Како додатни радови нису уговорени у складу са чланом 9 Основног уговора Извођач радова упутио је захтев Наручиоцу за продужење рока за извођење радова због немогућности завршетка радова у уговореном року и то по основу измена пројектно - техничке документације по налогу и уз Сагласност Наручиоца и то за извођење додатних радова у складу са новим Техничким решењем добијеним од Пројектанта, а по налогу и уз сагласност Наручиоца.

Измена Основног уговора односи се на повећање вредности уговорених радова из члана 3 Основног уговора, продужење рока за завршетак радова у члану 5., на достављање Банкарских гаранција, члан 15., достављање Полисе осигурања, члан 16. и члан 33. који се односи на примену Основног уговора.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 3 којим се мењају чланови 3, 5, 15, 16 и 33 Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**
Миодраг Поледица дипл.инж.саобр.