



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 401-02-162/35/2018-02

Датум: 05.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

**О Д Л У К У број 5**

**о измени Уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број 401-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године (Основни уговор)**

**Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs).

**Врста наручиоца:** Орган државне управе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи железничке пруге - 45234100.

**Првобитна вредност Основног уговора** износи 453.845.847,59 динара без ПДВ, односно 544.614.657,10 динара са ПДВ-ом.

**Вредност Основног уговора** након измене: 472.524.942,72 динара без ПДВ, односно 567.029.930,40 динара са ПДВ-ом.

**Измена Основног уговора** односи се на продужење рока за завршетак радова у члану 5.

**Објективни разлози за измену уговора:** Дана 02.12.2019. године, Извођач, STRABAG d.o.o. Београд, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 36, у складу са чланом 9. Основног уговора, обратио се Наручиоцу са Захтевом за продужење рока за завршетак радова, заводни број 123МКС/2019 од 02.12.2019. године (у даљем тексту: Захтев).

Извођач је навео да је упутио Захтев у коме је изнео разлоге немогућности завршетка радова у уговореном року због:

**Измена у пројектно-техничкој документацији по налогу и уз сагласност Наручиоца.**

**Прекида радова који трају дуже од 2 дана, а који нису настали кривицом Извођача.**

На основу Уговора бр. 404-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године Извођач је дана 22.03.2019. године, када су се стекли услови по Уговору, започео са извођењем радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Анексом 1 Основног Уговора бр. 404-02-162/27/2018-02 од 19.06.2019. извршена је измена Основног Уговора којом је дефинисан нови рок за завршетак радова 20. август 2019. године, а због измена пројектно техничке документације као и прекида радова дуже од 2 дана који нису настали кривицом Извођача. Анексом 2 Основног Уговора бр. 404-02-162/31/2018-02 од 20.08.2019. извршена је измена Основног Уговора којом је дефинисан нови рок за завршетак радова 20. октобар 2019. године. Анексом 3 Основног Уговора бр. 404-02-162/32/2018-02 од 21.10.2019. извршена је измена Основног Уговора којом је дефинисан нови рок за завршетак радова 05.12.2019. године.

Уговором о извођењу додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, бр. 404-02-124/9/2019-02 од 05.11.2019. уговорени су додатни радови, који су у технолошком и економском смислу неодвојиви од извршења радова према Основном Уговору, а којим је дефинисан рок за завршетак предметних радова 05.12.2019. године.

У складу са чланом 9. Основног Уговора, Извођач радова упућује Захтев за продужење рока за завршетак радова, због немогућности завршетка радова у уговореном року и то по основу:

- Прекид радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- Измена у пројектно-техничкој документацији по налогу и уз сагласност Наручиоца

Узимајући у обзир да су поједини радови из Основног Уговора, технолошко зависни од завршетка додатних радова, односно претходе позицијама радова по основном Уговору, што за последицу има застој односно прекид у извођењу радова, неопходно је додатно време за реализацију радова по Основном Уговору.

Из наведених разлога, Извођач је упутио Захтев да се продужи рок за завршетак радова у трајњу од 15 дана од дана завршетка радова према Уговору.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 5 којим се мења члан 5. Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**  
**Миодраг Пољедица** дипл.инж.саобр.

